

Kundenname: \_\_\_\_\_

## Abnahmeprotokoll Montage der PV Anlage

Prüfpunkt	Status	Erklärung
Modulfeld / Belegung entspricht Vorgaben / Planung		
Ziegel ordnungsmäßig bearbeitet		
Solarstecker hochgebunden		
Kabeldurchführung Dach		
Leerrohre für ungeschützte Bereiche / Innenbereiche		
Zugentlastung		
DC Potentialausgleich 6mm <sup>2</sup>		
Montagesystem Dimensionierung & Montage		
Vorgeschriebene Klemmpunkte eingehalten		
Randabstände Dach eingehalten		
Dacheinführung versiegelt		
String Spannungsmessung		String1:    String2:    String3:    String4:
Nur bei vorhandenem Blitzschutz: Randabstände Blitzableiter		
Überspannungsschutz Typ 2 eingebaut		
Montage Wechselrichter und Speicher entspricht Planvorgabe		
Wechselrichter / Speicher Mindestabstände eingehalten		
Raumbelüftung ausreichend		
Auf feuerfestem Untergrund installiert		
Keine Lagerung leicht entflammbarer Stoffe in unmittelbarer Nähe		
Beschriftung PV Kabel		
Stringplan erhalten. Inklusive Angaben über verwendete Kabelquerschnitten (PV Sol)		
Montagesystem: Dokumentation erhalten)		
Wirtschaftlichkeitsberechnung erhalten (PV Sol)		
Bemerkung		

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde